

高安市2025年度衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				带贫减贫机制实现情况	衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标			项目业主	
1	道路硬化	金田村张家山组道路硬化工	16	16		道路硬化	395米*4米,厚0.2米及排	53户247人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	16	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
2	道路硬化	金田村新居到樟树塘组道路	12	12		道路硬化	270米*4米,厚0.2米及排	33户152人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	12	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
3	道路硬化	邓龙村垅背组至东边蓝城路	21	21		道路硬化	长600米,宽3.5米,厚	92户350人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	21	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
4	道路硬化	礼港村	10		10	产业配套路	140米长,6米宽,0.2米	50户135人	95%	方便群众出行,带动产业发展	10	八景镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
5	生产帮扶型厂房	蓝坊镇万石村	60	60		生产帮扶型厂房及附属设施建设	生产帮扶型厂房1000平	32户95人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于3.6	60	蓝坊镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
6	生产型帮扶厂房	狮子村	100	100		生产型帮扶厂房及配套设施	钢结构厂房厂房2000平	29户83人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于6	100	黄沙岗镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
7	生产型帮扶厂房	长沙村	82		82	生产型帮扶厂房及配套设施	钢结构厂房1500平方米	15户43人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于4.8	82	黄沙岗镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
8	枧溪水渠升级改造	枧溪村甘家组	25		25	水渠升级改造	760米	29户74人	95%	改善脱贫户及监测对象生产生活条件、防洪抗旱	25	黄沙岗镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
9	生产型帮扶厂房	左家村	40		40	生产型帮扶厂房及附属设施建设	700平方米及配套设施	25户50人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于2.4	40	石脑镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
10	水塘整治	万家村	15		15	张家组新建水塘设施	占地面积700平方米	22户53人	95%	改善用水设施,保障村民生产生活	15	石脑镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
11	生产型帮扶厂房	丁家村	40		40	生产型帮扶厂房及附属设施建设	占地面积220平方,两	23户97人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于2.4	40	石脑镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
12	油茶精深加	伍桥村	70		70	厂房改造及机械设备购置	厂房改造500m ² 及机械设	26户70人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于4.2	70	伍桥镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				带贫减贫机制实现情况	衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标			项目业主	
13	生产型帮扶厂房	三山村委会原村小内	50	50	生产帮扶型厂房及附属设施建设	生产帮扶型厂1000平方	14户39人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于3	50	荷岭镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
14	道路硬化	琴岭左家	9	9	道路硬化	长150米,宽5.5米,垫层	63户281人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	9	荷岭镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
15	生产型帮扶厂房	聂圩村委会村部	110	110	生产型帮扶厂房及附属设施建设	2000㎡生产型帮扶厂房	17户45人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于6.6	110	筠阳街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
16	生产帮扶型厂房	上湖乡永安村	110	110	生产帮扶型厂房及附属设施建设	2000㎡及附属设施建设	26户82人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于6.6	110	上湖乡人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
17	生产型帮扶厂房	汪家圩乡米岭村	25	25	生产型帮扶厂房及附属设施建设	500㎡及附属设施建设	8户23人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于1.5	25	汪家圩乡人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
18	道路硬化	陈家村陈费公路(陈家段)	30	30	道路硬化,挡土墙	拓宽道路2060米,宽1	17户42人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	30	华林山镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
19	入股新街粮食烘干基地	新街集镇	100	100	入股新街粮食烘干基地	入股新街粮食烘干基地	景贤28户68人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于12	100	新街镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
20	道路硬化	南湖村大塘组	12	12	道路硬化	长400米,宽4米	22户51人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	12	独城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
21	道路硬化	崇山村田南村-黄金村	20	20	崇山村田南村-黄金村连接道路硬化,路	总长500m,宽4米	17户48人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	20	太阳镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
22	生产型帮扶厂房	杨圩集镇	330	330	建设三层框架式生产型帮扶厂房	建设三层框架式生产型	杨墟村19户49人四	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于	330	杨圩镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
23	生产型帮扶厂房	塘头村	60	60	建设钢结构生产型帮扶厂房	建设钢结构标生产型帮	20户52人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于3.6	60	杨圩镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
24	池塘改造	鲁家村	25	25	池塘改造(长40米、宽20米、深3米)、护	池塘改造(长40米、	92户325人	95%	方便群众生活用水,改善脱贫户及监测对象生产生活条	25	杨圩镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	
25	道路硬化	下坊白茶基地至徐家村小组	30	30	道路硬化	1200米*2.5米*0.18米	12户26人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	30	建山镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向	
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标				带贫减贫机制实现情况
26	生产型帮扶厂房	建山镇英岭村	25		25	钢结构厂房及配套设施建设	500㎡及配套设施建设、	33户79人	95%	项目建成后,预计增加村集体收入不低于1.5万元,其中	25	建山镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
27	道路硬化	荷山新吴组	28		28	荷山村新吴组与黄付公路荷山段之间,长	长800米,宽3.5米	荷山村210户650	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	28	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
28	生产型帮扶厂房	铜塘村原铜塘小学	60	60		生产型帮扶厂房及附属设施建设	厂房建设1200㎡及附	19户63人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于3.6	60	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
29	山塘除险加固	山背村峨池组	30		30	对山背村峨池组100亩山塘除险加固	100亩山塘除险加固	21户60人	95%	项目见效后,可以消除安全隐患,保护村民的生命财产	30	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
30	道路硬化	钩山村黄土岗至天子岗水库	40		40	钩山村黄土岗至天子岗水库道路硬化	长1100米、宽3.5米、0.2	18户48人	95%	项目见效后,可提高村民出行、农作方便和经济效益等	40	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
31	生产型帮扶厂房	原武圳小学	60	60		钢结构厂房及配套设施建设	1200㎡及配套设	武圳村18户51人	95%	项目建成后,预计增加村集体收入不低于3.6万元,其中	60	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
32	生产型帮扶厂房	张家村张家组原小学	60	60		生产型帮扶厂房及附属设施建设	建设生产型帮扶厂房	32户74人	95%	项目建成后,预计增加村集体收入不低于3.6万元,其中	60	田南镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
33	道路硬化	山下组、许港组	24		24	山下组、许港组道路硬化	建设总面积2400平方米	38户104人	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	24	村前镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
34	智能化鹌鹑养殖	村前镇村前村袁家组	80		80	入股高安市珍旺养殖专业合作社	入股高安市珍旺养殖专	40户112人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于4.8	80	村前镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
35	油茶种植	瑶元村沟溪组	50		50	油茶种植	260亩	40户125人	95%	项目见效后,预计油茶成熟后每年增加村集体经济总收	50	村前镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
36	道路硬化	早塘村黄家组村内	18		18	黄家组村内路面长480米,宽3米	村内路面长480米,宽3	全民村民其中脱贫	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	18	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
37	道路硬化	星龙村头楼村	16		16	新建硬化路长416.4米,宽3.5米	新建硬化路长416.4米,	全民村民其中脱贫	95%	方便群众出行,改善脱贫户及监测对象生产生活条件	16	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
38	生产型帮扶厂房	南炉山背金家洞	100		100	钢结构厂房及配套设施等	1800㎡及配套设	21户64人	95%	项目见效后,预计每年增加村集体经济总收入不低于6	100	龙潭镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				带贫减贫机制实现情况	衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标			项目业主	
39	山塘整治维修加固	村前村姚简组竹山岭	15		15	大坝培土加厚,上游增设预制块护坡,坝	受益亩数100亩	40户109人	95%	改善脱贫户及监测对象生产生活条件,方便排洪、灌溉	15	村前镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
40	山塘整治维修加固	洛城村上付组	15		15	大坝培土加厚,上游增设预制块护坡,坝	受益亩数140亩	47户115人	95%	改善脱贫户及监测对象生产生活条件,方便排洪、灌溉	15	龙潭镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
41	山塘整治维修加固	会上村会上组桐子树	15		15	大坝培土加厚,上游增设预制块护坡,坝	受益亩数108亩	25户72人	95%	改善脱贫户及监测对象生产生活条件,方便排洪、灌溉	15	相城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
42	瑞州粮食产业投资有限公司(蓝坊粮食烘干生产基地)	蓝坊集镇	100		100	入股瑞州粮食产业投资有限公司(蓝坊粮食烘干生产基地)	入股瑞州粮食产业投资有限公司(蓝坊粮食烘干生产基地)	魏家村32户72人	95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于12万元,其中增加脱贫人口总收入不低于4.8万元	100	蓝坊镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			100		100			左桥村27户73人			100	筠阳街道办事处	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			100	100				源塘村41户110人			100	新街镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			40	40				南山村36户123人			40	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			40	40				金田村40户117人			40	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
43	瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮食烘干生产基地)	建山集镇	100	100		入股瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮食烘干生产基地)	入股瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮食烘干生产基地)	源塘村41户110人	95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于27.6万元,其中增加脱贫人口总收入不低于10.9万元	100	新街镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			90		90			礼港村31户59人			90	八景镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			80		80			崇山村18户52人			80	太阳镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
44	瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮食烘干生产	建山集镇	100		100	入股瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮	入股瑞州粮食产业投资	山背村25户72人	95%		100	灰埠镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			20	20				入股瑞州粮食产业投资有限公司(建山粮			入股瑞州粮食产业投资	赤岸村7户15人	20

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				带贫减贫机制实现情况	衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向		
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标					项目业主	
	基地)		170	170				陈罗村38户107			170	民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
45	瑞州粮食产业投资有限公司(综合农事服务中心)	瑞州街道文昌村	200	200		入股瑞州粮食产业投资有限公司(综合农事服务中心)	入股瑞州粮食产业投资有限公司(综合农事服务中心)	南山村36户123人	95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于30万元,其中增加脱贫人口总收入不低于12万元	200	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
			100		100			西湖村30户81人			100	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
			200	200				金田村40户117人			200	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
46	瑞州粮食产业投资有限公司(伍桥粮食烘干生产基地)	伍桥学山	70		70	入股瑞州粮食产业投资有限公司(伍桥粮食烘干生产基地)	入股瑞州粮食产业投资有限公司(伍桥粮食烘干生产基地)	陈家村17户45人	95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于10.2万元,其中增加脱贫人口总收入不低于4万元	70	华林山镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
			100		100			东溪村25户63人			100		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
47	瑞州粮食产业投资有限公司(杨圩粮食烘干生产基地)	杨圩集镇	100	100		入股瑞州粮食产业投资有限公司(杨圩粮食烘干生产基地)	入股瑞州粮食产业投资有限公司(杨圩粮食烘干生产基地)	陈罗村38户107人	95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于6万元,其中增加脱贫人口总收入不低于2.4万元	100	石脑镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		
48	瑞州粮食产业投资有限公司(杨圩粮食烘干生产基地)	杨圩集镇	50	50				源塘村41户110人			95%	项目见效后,预计村集体经济可增收不低于3万元,其中增加脱贫人口总收入不低于1.2万元	50	新街镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			50	50				陈罗村38户107人					50	石脑镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			50	50				金田村40户117人					50	大城镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
			50	50				南山村36户123人					50	祥符镇人民政府	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
49	项目管理费	全市	30	30	0	监测项目正常运行	监测项目正常运行	据实核发	95%	监测项目正常运行	30	高安市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		

序号	项目名称	实施地点	本批次衔接资金	资金来源		绩效目标实现情况				带贫减贫机制实现情况	衔接资金拨付使用情况(万)	责任单位	资金任务方向
				中央专项	省专项	建设内容	建设规模	受益对象	满意度指标			项目业主	
50	农业产业奖补	全市	80	80	0	带动脱贫户(含监测对象)增收	带动脱贫户(含监测对	据实核发	95%	脱贫户及监测对象特色农业奖补	80	高安市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振
51	脱贫户(含监测户)省外务工交	全市	80	80	0	激励脱贫户积极就业,增加脱贫户增收	激励脱贫户积极就业,	据实核发	95%	带动脱贫户及监测对象增收	80	高安市人力资源和	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振
52	脱贫户(含监测户)劳务补助	全市	180	180	0	激励脱贫户积极就业,增加脱贫户增收	激励脱贫户积极就业,	据实核发	95%	带动脱贫户及监测对象增收	180	高安市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振
53	小额贴息	全市	100	100	0	激励脱贫户积极就业,增加脱贫户增收	激励脱贫户积极就业,	据实核发	95%	带动脱贫户及监测对象增收	100	高安市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振
54	雨露计划	全市	170	170	0	提升脱贫户技能	提升脱贫户技能	据实核发	95%	补助贫困学生每人1500元/学期	170	高安市农业农村局	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振

4588

4588